



УТВЕРЖДЕНО:

Глава муниципального образования  
"Муниципальный округ Агнашский  
район УР"

ПАСПОРТ  
проекта (с изменениями от 18.07.2024 г.)  
**Капитальный ремонт МКОУ "Асановская СОШ им. Т.К. Борисова"**

Наименование проекта	Капитальный ремонт МКОУ "Асановская СОШ им. Т.К. Борисова"		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт МКОУ "Асановская СОШ им. Т.К. Борисова"	Срок начала и окончания проекта	01.01.2021 - 30.11.2024
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Глава МО "Муниципальный округ Агнашский район УР" Семенов Алексей Викторович		
Администратор проекта	Начальник управления образования Администрации МО "Муниципальный округ Агнашский район УР" Павлова Галина Юрьевна		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ПП РФ "Развитие образования "		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)	<i>Всего, в т.ч.:</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>%</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>	64559,59	
	<i>Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)</i>	51765,4	81%
	<i>Республиканский бюджет (сверхустановленного уровня софинансирования)</i>	12142,5	19%
	<i>Бюджет МО</i>	-	-
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...)	<i>Внебюджетные источники</i> проектная мощность - 264, площадь - 3283,1 кв. м		
Источники финансирования (СМР + оснащение)	средства федерального, регионального, местного бюджетов		

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации проекта  
капитальный ремонт МКОУ "Асаповская СОШ им. Т.К. Борисова"

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД	139	01.12.2021	19.04.2022	проектно-сметная документация	Крылова Татьяна Федоровна/Подрядчик
2.	Подготовительный этап	99	25.12.2023	01.04.2024		Петрова Наталья Владимировна
2.1.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР (для объектов 2024 года)	7	25.12.2023	31.12.2023	распоряжение Правительства УР	Петрова Наталья Владимировна, Сухих Вера Николаевна
2.2.	Доведение лимитов на СМР до муниципальных образований (для объектов 2024 года)	17	25.12.2023	10.01.2024	уведомление о лимитах на СМР	Яковлева Галина Петровна/Петрова Наталья Владимировна, Сухих Вера Николаевна
2.3.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР с муниципальными образованиями	11	10.01.2024	20.01.2024	соглашения о предоставлении субсидий на СМР	Пислегин Аркадий Николаевич/Петрова Наталья Владимировна
2.4.	Подготовка инфраструктурных листов по закупке оснащения	27	15.01.2024	10.02.2024	список оснащения	Крылова Татьяна Федоровна, Павлова Галина Юрьевна, Орлова Ольга Владимировна
2.5.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объектов	16	11.02.2024	26.02.2024	заявки на оснащение	Милкова Ксения Владимировна, Орлова Ольга Владимировна
2.6.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям на	15	27.02.2024	12.03.2024	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Орлова Ольга Владимировна
2.7.	Доведение лимитов на оснащение до муниципальных образований (для объектов 2024 года)	3	13.03.2024	15.03.2024	уведомление о лимитах на СМР	Яковлева Галина Петровна, Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна

2.8.	Подписание соглашений с муниципальными образовательными организациями о предоставлении субсидий на оснащение	16.03.2024	25.03.2024	соглашения о предоставлении субсидий	Пислегин Аркадий Николаевич, Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	15.01.2024	01.04.2024	дизайн-проект	Крылова Татьяна Федоровна, Павлова Галина Юрьевна, Симушина Элеонора Павловна
2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	09.01.2024	31.01.2024	календарный учебный план	Крылова Татьяна Федоровна, Якимова Алиса Хакимовна, Симушина Элеонора Павловна
3.	Закупочные процедуры на СМР	20.01.2024	10.03.2024		Малкова Ксения Владимировна, Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
3.1.	Размещение плана-графика	26.06.2024	26.06.2024	план-график	
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	27.06.2024	27.06.2024	заявка в РЦЗ	
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате	27.06.2024	03.07.2024	уведомление РЦЗ	
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	27.06.2024	03.07.2024	проект документации о закупке	
3.5.	Утверждение документации о закупке	03.07.2024	03.07.2024	документация о закупке	
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	03.07.2024	03.07.2024	извещение о проведении закупки	
3.7.	Подача заявок	03.07.2024	10.07.2024	заявки	
3.8.	Проведение запроса котировок	03.07.2024	03.07.2024	извещение о проведении запроса котировок	
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	18.07.2024	18.07.2024	контракт на капитальный ремонт	
4.	Строительно-монтажные работы	25.03.2024	31.10.2024		Волков Виктор Николаевич, Крылова Татьяна Федоровна, Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.1.	Выполнение СМР	18.07.2024	30.11.2024	СМР	
4.2.	Приемка выполненных работ	01.12.2024	01.12.2024	акт приемки	

5.1.	Размещение плана-графика	2	26.03.2024	27.03.2024	план-график	
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	2	27.03.2024	28.03.2024	заявка в РЦЗ	
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	11	29.03.2024	08.04.2024	уведомление РЦЗ	
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	12	28.03.2024	08.04.2024	проект документации о закупке	
5.5.	Утверждение документации о закупке	2	09.04.2024	10.04.2024	документация о закупке	
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	10.04.2024	10.04.2024	извещение о проведении закупки	
5.7.	Подача заявок	10	10.04.2024	19.04.2024	заявки	
5.8.	Проведение аукциона	1	19.04.2024	19.04.2024	извещение	
5.9.	Заключение контракта на приобретение	13	06.05.2024	18.05.2024	контракт	Павлова Галина Юрьевна,
6.	Прим и установка учебного оборудования	81	01.10.2024	27.11.2024	акт приемки	Крылова Татьяна Федоровна, Орлова Ольга Владимировна
6.1.	Прим, установка учебного оборудования	61	01.10.2024	27.11.2024		
6.2.	Примемка установленного оборудования	20	28.11.2024	30.11.2024		
7.	Начало образовательного процесса	1	01.12.2024			Крылова Татьяна Федоровна, Павлова Галина Юрьевна

Уровень бюджета	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Федеральный бюджет, тыс. руб.						564,43		29816,17			21384,8		51765,4
Республиканский бюджет (софинансирование), тыс. руб.						132,4		6993,91			5016,19		12142,5
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования), тыс. руб.						696,83		36810,08			26400,99		63907,9
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696,83</b>	<b>0</b>	<b>36810,08</b>		<b>0</b>	<b>26400,99</b>	<b>0</b>	<b>63907,9</b>

Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта МКОУ " Асиновская СОШ им. Т.К. Борисова"

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по сменам обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (указать в каких формах проводится работа)	Дата проведения мероприятия с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 9 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)			
1-4 кл - 29	МБОУ "Алшапская СОШ им. Г. Красильникова" 2 смена			общешкольное родительское собрание	26.05.2024	протокол №3
5-8 кл - 35		МБОУ "Алшапская СОШ им. Г. Красильникова" 2 смена				
9-11 кл - 11			МБОУ "Алшапская СОШ им. Г. Красильникова" 2 смена			

**График заседания Штаба родительского общественного контроля в ходе выполнения капитального ремонта МКОУ "Асановская СОШ им. Т.К. Борисова"**

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Январь	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	общешкольное родительское собрание протокол №1 от 12.01.2024 г.
Февраль	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
Март-апрель	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
Май	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	
Июнь-ноябрь	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	
Август или декабрь	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	

Методика по информационному сопровождению капитального ремонта по МРОУ "Автомская СОШ №. Т.К. Березняк"

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ссылки на ресурсы
1	Информация в теме: поставшие вопросы	апрель 2024 г.	Справочное информирование об исполнении обязательств в теме: поставшие вопросы
2	Исцужение расходов: прибор/установка оборудования	апрель 2024 г.	Фотопубликация photographic страница в социальной сети: Instagram (подписки на прибор/установка оборудования)
3	Повышение эффективности работы в соответствии с требованиями	апрель - июль 2024 г.	Ежедневная информация о статусе выполнения работы
4	Оценку качества работ/установка и приборы/оборудование, проверка	июль 2024 г.	Диплом качества работы/установка приборов/оборудование, проверка
5	Творческое участие обучающихся	июль 2024 г.	Готовые работы/установка приборов/оборудование, проверка
6	Поддержка интереса обучающихся к выполнению заданий: исследовательские проекты/информационное сопровождение	2024-2025 гг.	Информационное информирование обучающихся о статусе выполнения заданий: исследовательские проекты/информационное сопровождение



с. Алнаши

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2024г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АСАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Т.К. БОРИСОВА", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Крыловой Татьяны Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ефремова Антона Олеговича, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Муниципальному Контракту № 0813500000124011088 от 18 июля 2024 года (далее Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Алнашский район Удмуртской Республики» от 26 августа 2022 №1021, внести в Контракт следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 Контракта пунктом 2.12 следующего содержания:

«2.12. В целях осуществления расчётов по Контракту Заказчик устанавливает Идентификатор Контракта (ИГК) № 0000031801030383240000034».

2. Остальные условия Контракта, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта, составлено в двух идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон.

#### Юридические адреса и реквизиты сторон

##### Заказчик:

МКОУ «Асановская СОШ имени Т.К. Борисова»  
427880, УР, Алнашский район, с. Нижнее  
Асаново, ул. М. Крылова, 1г  
[asanovskaya2012@yandex.ru](mailto:asanovskaya2012@yandex.ru)  
Тел. (34150) 6-22-16

##### Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Прогресс»  
ООО «Прогресс»  
ИНН: 1841042307, КПП: 184101001  
ОГРН: 1141841003732  
426057, г. Ижевск ул. Красноармейская, 109  
а, помещение 2.1/2  
Email: rim1011@mail.ru  
+79043145303



/ Крылова Т.Ф.



/ Ефремов А.О.